



MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 TERCER TRIMESTRE 2023

HIDROCARBUROS														
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA
PUE230102213125	N/A	23005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA	PANTEPEC	\$1,791,566.79	\$1,791,566.79	\$1,791,566.79	\$1,791,566.79	\$1,492,107.35	\$1,492,107.35	\$1,492,107.35	83.29%	83.29%	1,029.46 METROS CUADRADOS

OBSERVACIONES

OBRA EN PROCESO, LA  
META FINAL CONSTA  
DE 1,236 METROS  
CUADRADOS