



MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 CIERRE DEFINITIVO 2023

HIDROCARBUROS															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230102213125	N/A	23005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA	PANTEPEC	\$1,791,566.79	\$1,791,566.79	\$1,791,566.79	\$1,791,566.79	\$1,791,566.79	\$1,791,566.79	\$1,791,566.79	100.00%	100.00%	1,236 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA DURANTE EL 4TO TRIMESTRE, CIERRE DEFINITIVO JUNIO 2023
PUE230402340254	N/A	23006	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC	PANTEPEC	\$230,989.23	\$230,989.23	\$230,989.23	\$230,989.23	\$230,989.23	\$230,989.23	\$230,989.23	100.00%	100.00%	614.12 METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA DURANTE EL 4TO TRIMESTRE, CIERRE DEFINITIVO JUNIO 2023