



MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 PRIMER TRIMESTRE 2023, RECURSOS 2023

HIDROCARBUROS															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE230102213117	N/A	23004	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PANTEPEC-IXTOLOLOYA DEL KM 0+000 AL KM 3+600, CON CONCRETO ASFALTICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA	PANTEPEC	\$222,507.29	\$222,507.29	\$222,507.29	\$222,507.29	\$222,507.29	\$222,507.29	\$222,507.29	100%	100%	3.6 KILOMETRO LINEALES	OBRA TERMINADA
TMP_PUE230102213125	N/A	23005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA	PANTEPEC	\$1,791,566.79	\$1,791,566.79	\$1,791,566.79	\$1,791,566.79	\$177,640.65	\$177,640.65	\$177,640.65	10%	10%	123.60 METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO, LA META FINAL CONSTA DE 1,236 METROS CUADRADOS